

太原北山生态园
“互联网+全民义务植树”太原市
阳曲县“2019 让我们一起去北山植树捐资
尽责”项目建设实施情况总结报告

国家“互联网+全民义务植树”基地北山生态园
山西绿源生农林科技发展有限公司
2021年3月25日



“互联网+全民义务植树”太原市 阳曲县“2019 让我们一起去北山植树捐资 尽责”项目建设实施情况总结报告

中国绿化基金会：

一、项目基本情况：

太原市阳曲县是全国绿化委员会确定的全国第二批“互联网+全民义务植树”山西试点市县。在全国、山西省、太原市绿化委员会办公室指导下，2018年阳曲县率先在山西启动“互联网+全民义务植树”项目，2019年是该项目实施的第二个年度，网络上线项目名称为：“2019 让我们一起去北山植树捐资尽责”，该营造林项目资金主要来源于2019年度的全民义务植树互联网捐款。项目建设地点在国家“互联网+全民义务植树”基地太原市北山生态园；项目建设内容为营造林18.59亩，栽植苗木6939株；项目建设投资326663.6元。项目甲方为中国绿化基金会，乙方为阳曲县林业局，丙方为山西绿源生农林科技发展有限公司，项目专款专用开展全民共建绿色太原北山公益项目。

该项目聘请有资质的专业第三方营造林设计单位——山西锦晟跃达农林科技有限公司进行规划设计，2020年10月项目开始实施造林，建设内容为营造林，建设规模为造林18.59亩。

二、项目实施情况

项目全程采取公示制度，全部在阳曲县义务植树网站公示，2020年5月-9月为项目的准备期，包括项目设立，实施单位推举，实施方案编制并完成上报审批。项目设计面积18.59亩，设计栽植苗木6939株。

实施从10月开始，栽植树种为：元宝枫、白皮松、油松。整地规格为80cm*80cm*60cm。造林模式本着尊重规律，因地制宜的原则，根据现有地的坡度、坡位、坡向等立地条件、土壤类型以及土层厚度等实际情况而进行施工作业，并严格按施工作业设计进行各项栽植、浇水、抚育管护等技术流程，共栽植油松660株，元宝枫2159株，白皮松4120株，三种苗木共6939株。

2020年12月，经县林业局验收，项目完成造林18.59亩，任务完成率100%；完成油松、元宝枫、白皮松等苗木栽植6939株，造林成活率95%，造林质量合格率100%，苗木质量合格率达100%，完成造林投资326663.6元，项目建设达到了合格标准，符合实施协议和实施方案约定的标准（附：项目实施资金决算表）。

三、项目资金使用情况

项目投资247314.6元，使用中国绿化基金会“互联网+全民义务植树”太原市阳曲县“2019让我们一起去北山植树捐资尽责”项目专项资金列支247314.6元。其中：

（一）支出苗木费140420元，其中：

1、油松 A：单号 14236467 的票据，800 株其中的 540 株用于本项目（其余 260 株用于基地其他项目），540 株油松，单价 50 元，苗木费 27000 元，其中使用项目资金 19640 元（），其余 7360 元为自筹配套。

油松 B：120 株，单价 25 元，使用项目资金 3000 元（单号为 21245931 票据）

2、白皮松 A：3000 株，单价 20 元，使用项目资金 60000 元（单号为 21245929 票据）

白皮松 B：220 株，单价 100 元，22000 元苗木费中使用项目资金列支 8000 元，其余 14000 元为基地自筹（单号为 21245934 票据）。

白皮松 C：900 株，单价 10 元，使用项目资金 9000 元（单号为 21245934 票据）

3、元宝枫 A：单号 21245935 票据，2400 株其中 2039 株用于本项目（其余 361 株用于基地其它项目），单价 20 元，苗木费 40780 元使用本项目资金列支。

元宝枫 B：120 株，单价 200 元，总计 24000 元，全部自筹（单号 21245935 票据，）

（二）灌溉费使用本项目列支 49870 元，注：单号为 38268199、38188276、38203232、38214046、38232522 五张票据总金额 57082.12 元，其中使用本项目资金列支 49870 元，其余为基地其它项目使用。

(三) 保水剂费 3469.5 元、其中使用本项目资金列支 346935 元 (单号 03227221 票据)。

(四) 人工费 46933.1 元、工人工资表从 9 月底筹备开始到 12 月份冬水灌溉总计人工费 46940 元, 其中使用本项目资金支出 46933.1 元, 其余为基地自筹 (详见工资表)。

(五) 勘测设计费 6622 元, 全部使用本项目资金 (单号 04445908 票据)。

说明: ①苗木票据: 由于基地常年承担义务植树任务, 为了保障苗木供应, 因此, 票据在时间、数量和价格上有不对应情况, 但因市场价格波动, 超额部分自筹解决, 未与项目适时单独开据, 包含于项目票据

②灌溉费票据: 因本基地自备深井可供植树保养浇灌用水, 因此, 灌溉以部分抽水用电交费票据为证)。

③项目实施共使用专项资金 247314.6 元; 项目实施单位合计自筹资金 69548.4 元 (用于苗木差价、挖坑、整地、栽植、管护等费); 项目管理乙方 (阳曲县林业局) 配套 9800.6 元主要用于间接费用, 包括建设管理费、工程检查以及验收等。

本项目总投资达 326663.9 元。

四、项目资金监管情况

作为国家级“互联网+全民义务植树”基地, 项目在资金管理上加强使用管理, 基地运营单位严格遵守中国绿化基

金会制定的项目管理制度，强化资金管理，严格执行报账制度，保证资金安全。一是项目资金实行专账核算管理办法；二是工程款项的支付符合财务制度，审计制度；三严格规范票据，保证资金使用的真实性和预算的严肃性。四是坚决杜绝对项目资金的挤占和挪用。对本工程的资金坚持专款专用，绝不用于其他项目，若本工程实际需要，实施单位可先投入部分资金用于本工程的实施。项目实施结果及成效以适当方式在网上公示，并及时向捐赠方反馈，接受广大群众的监督，保障捐赠方合法权益，保障资金来去透明。

五、社会效益和生态效益

通过项目的建设，能提高周边群众对义务植树活动的认识，调动积极性、主动性，从而以点带面，辐射周边，为全省植树造林树立榜样，做出示范。

项目建成后，能有效改善区域环境，打造绿色文明的生态区域，有利于生物多样性，从而带动当地经济，促进森林旅游业的发展。

项目建成后，可增加有林地面积 **18.59** 亩，使项目区域内水源得到修复，可节流降水，对地下水位提升具有明显作用，并促进项目区域内生态环境有序循环，可加强生态环境自我修复能力，能有效的保水固土，提高区域内的森林覆盖率。

六、项目实施技术措施、经验及下一步打算

1、严格营造林程序，严把造林质量。在营造林过程中，严把造林整地关、苗木关、栽植关、浇水关和管护关“五关”，造林成活率达 95%。

2、按照“近自然林业经营”的理念，打破营造单一的纯林模式，坚持营造混交林，坚持针阔叶混交，生态经济林混搭，乔灌搭配，既要绿化、又要美化，既要生态、又要经济，雇佣当地的建档立卡贫困户造林，既要造林，又要扶贫。

3、下一步，基地建加强对造林地幼苗的抚育管理管护，除草浇水修盘，巩固绿化成果，把北山打造成太原市的一道亮丽的风景线，用绿色成果回馈全社会支持植绿爱绿护绿的互联网捐赠者，把太原北山这块绿色短板补齐了，建设美丽龙城太原。

山西绿源生农林科技发展有限公司

2021年3月25日

